



di SONIA SALADINO

- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
- DOCUMENTAZIONE VV.FF.
- MATERIALE ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICO
- CARTELLONISTICA AZIENDALE E STRADALE

- COLLAUDO IMPIANTI
- ESTINTORI DI TUTTI I TIPI
- RICARICA E REVISIONE
- PORTE TAGLIAFUOCO

72016 MONTALBANO di Fasano (Br) Via G. Saladino, 10 - Tel. e fax 080.4810541 e-mail: sapiantincendio@libero.it
P. Iva 02189700749 - Cod. fisc.: SLD SNO 66M53 F205A - C.C.I.A.A. Brindisi n. 36574/127634

CLIENTE

ITALIA LAVORO S.p.A.
MA SUD Adriatica-Puglia
Via Amendola, 166/5
70126 BARI

N. 01/15
DEL 23-01-2015

VERBALE DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO D.M. 10/03/98
ESTINTORI PORTATILI CARRELLATI E AUTOMATICI a norma UNI 9994

VERIFICHE ESEGUITE: CONTROLLO 5.2

- CONTROLLO VISIVO CORRETTA INSTALLAZIONE E SEGNALETICA CONFORME D.LGS. 49/96
- VERIFICA INDICATORE DI PRESSIONE NEL CAMPO VERDE E CORRETTA PRESSIONE INTERNA
- VERIFICA DELL'AGENTE ESTINGUENTE
- CONTROLLO CHE L'ESTINTORE NON PRESENTI ANOMALIE, OSTRUZIONI O MANOMISSIONI
- PESATURA ESTINTORE
- COMPILAZIONE DEL CARTELLINO E TRASCRIZIONE VERIFICHE SUL REGISTRO PREVENZIONE INCENDI

VERIFICHE ESEGUITE: REVISIONE 5.3

- TUTTE LE OPERAZIONI DI CUI SOPRA
- DEPRESSURIZZAZIONE E PULIZIA INTERNA SERBATOIO
- SMONTAGGIO E CONTROLLO FUNZIONALE DELLE PARTI DI TENUTA
- TARATURA E SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE CON APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SUL SERBATOIO

VERIFICHE ESEGUITE: COLLAUDO 5.4

- TUTTE LE OPERAZIONI DI CUI SOPRA
- MESSA IN PRESSIONE DEL SERBATOIO PER LA VERIFICA DELLA TENUTA STRUTTURALE DEL SERBATOIO PER 1 MIN. A 35 BAR PER GLI ESTINTORI A POLVERE; 1 MIN. A 250 BAR PER GLI ESTINTORI A BIOSSIDO
- SOSTITUZIONE DELL'AGENTE ESTINGUENTE CON APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SUL SERBATOIO
- PRESS

RICAMBI SOSTITUITI:

 MANOMETRO pz VALVOLA INTERA pz

7

 PESCANTE pz MANICHETTA EROG. pz

2

CONI PER BIOSSIDO kg

ESITO OK

IDRANTI ANTINCENDIO E CASSETTE/NASPI A NORMA UNI - EN

VERIFICHE ESEGUITE UNI 671/3

- CONTROLLO CHE I DISPOSITIVI SIANO IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI E L'ACCESSO LIBERO DA OSTACOLI CORRETTAMENTE SEGNALATO
- CONTROLLO E INGRASSAMENTO DELLE LANCE DI EROGAZIONE
- PROVA DI EFFICIENZA E TENUTA DELL'IDRANTE A MURO E/O SOPRASUOLO CON MESSA IN PRESSIONE (PROVA ANNUALE)
- PROVA DI RESISTENZA STRUTTURALE E DI IMPERMEABILITÀ (PROVA QUINQUENNALE)
- COMPILAZIONE DEL CARTELLINO DI CORRETTA VERIFICA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO
- COMPILAZIONE NEL «REGISTRO PREVENZIONE INCENDI»

RICAMBI

TIPOLOGIA IDRANTE	CONTROLLO SEMESTRALE	PROVA PRESSIONE ANNUALE	COLLAUDO QUINQUENNALE
UNI 25		Mpa	Mpa
UNI 45		Mpa	Mpa
UNI 70		Mpa	Mpa
UNI 00		Mpa	Mpa
Colonnine		Mpa	Mpa
Attacchi V.V.F.		Mpa	Mpa
Varie		Mpa	Mpa
TOTALE			
NOTE			

ESITO OK

PORTE E CHIUSURE TAGLIAFUOCO UNI 9723

VERIFICHE ESEGUITE UNI 9723

- VERIFICA A VISTA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE PORTE E CONTROLLO DELLA REGOLARE AUTOCHIUSURA
- REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI AUTOCHIUSURA; PULIZIA E INGRASSAMENTO DELLE PARTI IN MOVIMENTO
- CONTROLLO DELLA REGOLARE APERTURA A MEZZO MANIGLIONE ANTIPANICO
- COMPILAZIONE APPOSITO REGISTRO ANTINCENDIO, COMPILAZIONE E FIRMA DEL CARTELLINO DI VERIFICA COME PRESCRITTO DI LEGGE

NOTE TECNICHE

TIPOLOGIA PORTE	CONTROLLO	REGISTRAZIONI	KIT GUARNIZIONINI	CHIUDI PORTE	KIT MOLLE CHIUSURA
TOTALE					
NOTE					

ESITO OK

S.A.P.I.
di SONIA SALADINO

Firma Tecnico

ITALIA LAVORO S.p.A.
MA SUD Adriatica-Puglia
Via Amendola, 166/5
70126 BARI

Firma Ricevente